エアコンビニエンス注文書

エアコン広告の
右上に記載の広告No.

販売店				
	店名		ご担当	
	電話番号			

エアコン取付先情報

取付先様名	取付先が通電されていない場合、工事完了後試運転ができません。予めご了承下さい。
住所	〒　　- 物件名/号室
連絡先	
現地状況	□入居中　□空室（OPEN／カギは　　）
工事希望日	年　月　日　　平面図・間取り図を一緒にFAXいただけると打合せがスムーズです。ご協力下さい。
配管穴は?	□あり　□なし（穴あけ必要）　　コンセントは? □あり　□なし（電気工事必要）
室外機は?	□ベランダ（平地）置き　□公団吊（天井吊）　□壁掛　□（　　） ※追加工事の金額は右記の追加工事例をご覧下さい。
取り外すエアコンは?	□なし　□あり（エアコン取外し工事+リサイクル処分+運搬）

注文内容・請求先情報・工事承諾

注文内容	ご注文No.	数量	金額	ご注文No.	数量	金額
			円			円
			円			円
請求先	□販売店様　□エアコン取付先様　□その他（連絡欄に記入して下さい）					
支払方法	□現場集金（中部エリア限定）　□14日以内銀行振込（手数料お客様負担） □14日以内コンビニ振込（手数料当社負担）　□クレジットカード　□売掛（売掛払契約済の販売店限定）					
緊急時連絡先 （追加工事発生 現場判断指示）	お名前 電話番号					
注文内容の同意と承諾	□ 「エアコン工事について」の記載事項を了承、理解しましたのでエアコン及びエアコン工事を注文します。 レ印チェック					

連絡欄

エアコンについてのお問合せフリーダイヤル 0120-101-883
FAX注文専用フリーダイヤル 0120-937-883
お電話の際は必ず販売店名をお伝え下さい。 代

エアコン工事について　ご注文前に必ずお読みください。

エアコン標準取付工事とは



①室内機と室外機をつなぐ配管パイプの長さが4m以内
②室外機はプラスチック製の架台を付けて軒下やベランダに平地置き
③配管パイプを外に通すための壁の穴あけは1ヵ所までサービス（木造・モルタル・ALCに限る）
④配管パイプ・電線・排水ホースはアイボリーの化粧テープ巻
⑤施工者が1人で作業できる工事範囲であること（高所・危険作業はこの限りではありません）
※セパレート壁掛形エアコンに適用

代表的な追加工事例とエアコンの取外し工事リサイクル処分

配管延長工事1m単位　2,500円



標準工事より配管パイプが長くなる場合に1m単位で発生します。延長分の電線・排水ホースも含まれます。
※配管サイズ2分3分

コンセント交換（100V/200V）　2,000円



エアコンの電源プラグとエアコンで使用するコンセントの形状が異なる場合に発生します。
※コンセントプレートのカラーはホワイトです。

電圧切替工事（100V/200V）　3,000円



エアコンで使用するコンセントが、エアコンのボルト数と異なる場合発生します。
※エアコン電源は100V（ボルト）と200Vがあります。
※プレートごと交換する場合は別途2,000円かかります。

記載のない追加工事についてお気軽にご相談下さい。工事価格表をご用意しております。

エアコン標準取外し工事（同時新設あり）3,000円

室外機アングル取外し工事（同時新設あり）4,500円
公団吊・壁掛・屋根置・二段置の室外機取外しはこの価格を適用

取外し工事のみの訪問は標準取外し工事は5,000円。室外機アングル取外し工事6,000円になります。



エアコンリサイクル処分費　3,150円

法で定められたリサイクル処分費とリサイクルセンターまでの運搬費。

エアコン収集運搬費　4,200円

室外機公団吊　10,000円



天井にアンカーボルトがある場合。3.6kまでの価格。
※配管サイズ2分3分

室外機壁掛　12,000円



1階壁面に取付する場合。3.6kWまでの価格。
※2階壁面設置は17,000円

室外機屋根置　10,000円



1階の屋根に取付する場合。3.6kWまでの価格。

室外機二段置　17,000円



エアコン取付工事と同時に行う場合の金額です。

訪問時間

工事日の朝（8:00-10:00頃）に工事スタッフからおおよその訪問時間をご連絡します。
原則的に到着時間の指定はできません。また、取付先が空室の場合は訪問連絡はいたしません。

保証書

工事完了後、工事スタッフが回収します。商品7年間保証規約のしおりを添えて後日請求先様へお送りします。
請求先が売掛払いの販売店様の場合は締め日にまとめてお送りします。

追加工事

工事当日、打合せ内容と現場状況が異なり工事判断ができない場合や追加工事発生時は注文書にご記入いただいた緊急連絡先に連絡をし、追加費用がかかることをご了解を頂いた上で工事を続けます。ただし連絡が取れない場合は当社の定める規定の範囲内で延期または待機することなく1万円を上限に必要最低限の追加工事をし、かかった追加費用を加算してご請求させていただきます。その場合、取付位置は見栄え優先で取付工事をします。当社の工事ミスを除く工事完了後の工事内容変更、再工事費用、それにかかる出張費はお客様負担とさせていただきます。

工事の延期

壁穴あけ等の恒久的な跡が残る工事（ビス穴など小さな穴は除く）や1万円以上の追加工事発生時に緊急連絡先への連絡が取れない場合等、当社の判断で工事が不可能な場合は工事納期にかかわらず工事を延期します。また、その場合依頼主様に出張費を申し受けます。
販売店様とのお約束日に現場に訪問したにもかかわらず、販売店様都合の理由でエアコン工事が出来ない場合は販売店様に出張費を請求させていただくことがございます。

空室への取付工事

取付条件	ご入居前であり、お荷物搬入前であることが条件です。
通電の手配	工事日までに最寄の電力会社様へ通電の手配をお願いします。　当社からの手配はできません。
説明書・リモコン	空室にエアコン取付をした場合、取扱説明書とリモコンはキッチン流し台の上に置いておきます。他業者様の出入りがある場合は流し台の引き出しの中に入れておきます。　ご入居中の場合は入居者様にお渡しします。
カギ引取・返却	販売店様へお預けいただければ、鍵をお借りしてエアコン取付工事をし、完了後返却いたします。ただし販売店様からエアコン取付場所の距離は自動車移動で15分圏内とさせていただきます。　それより距離がある場合はご相談下さい。※鍵の引取・返却手数料はいただいておりませんが、夏季繁忙期は地域により対応できない場合がございます。